

नेपाल सरकार		
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय		
भोजपुर-७, भोजपुर		
योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन		
१	योजनाको नाम	सघन सहरी बिकाश कार्यक्रम अन्तर्गत भोजपुर जिल्ला भोजपुर नगरपालिकामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार बिकाश कार्य
२	कार्यान्वयनको गरिने स्थान	भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर
३	बजेटको श्रोत:	नेपाल सरकार, सहरी बिकाश मन्त्रालय, सहरी बिकाश तथा भवन कार्यालय
४	कार्यन्वयन गर्ने निकाय:	सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटा
५	योजना कार्यन्वयनको प्रक्रिया:	निर्माण व्यवसायी
६	निर्माण ब्यबसायी/उपभोक्ता समितिको नाम:	तेज कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं
७	विनियोजित रकम:	२८,५००(रु हजारमा)
८	सम्झौता रकम:	१६०५३००२९.४६
९	सम्झौता मिति:	६५६८२.००
१०	भौतिक प्रगति:	०.७०
११	निर्माण कार्यको बिबरण:	मिनी मार्केट, डबली-खवा रोड कालोपत्रे, दुम्सिका-पोखरे रोड कालोपत्रे
	१	
	२	
	३	
१२	निर्माणको हालको अवस्था:	१ हाल निर्माण भैरहेको, २ मिनी मार्केटको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको २ शिएर वाल निर्माण भइ, घर बनिसकरी प्लास्टर पनि भैसकेको अवस्था ३ बाहिरी वाल र सटर तथा ट्वाइलेटको फिनिशिंग भइसकेको अवस्था
१३	निर्माणको कार्यमा देखिएको कैफियत:	१ सूचनापाटि नराखिएको अवस्था २ NS specification बाहिरको ठुलो खाले इट्टा प्रयोग गरिएको ३ गरेको काम हरु मध्ये केहि ठाउँमा फिनिशिंग राम्ररी नभएको
१४	योजनाको केहि तस्बिरहरु:	

